

# Myndighedsprocesplan

Novafos  
Strukturanalyse Øresund og Roskilde Fjord

Version 1.0  
Dato 06-03-2019

**Rød tekst:** Fokus på tid og økonomi - kan fordyre og/eller forlænge projektet  
Tilladelse kan udgå, hvis det sikres at omfang af øvrige tilladelser er tilstrækkeligt detaljerede.

## Plan

ID-nr.	Emne	Ansøgningens art	Myndighed	Reference til lovgivning	Forventet tidsforbrug udarbejdelse af ansøgning	Forventet sagsbehandlingstid hos myndighed	Klagefrist	Afhængigheder	Bemærkninger
A1	Miljøvurdering af strukturplan	Miljørapport	Miljøstyrelsen / Kommune(r) og Kystdirektoratet	Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c Kystbeskyttelsesloven LBK 57 af 21/01/2019 § 16 Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019	2 måneder	4-6 måneder	4 uger	Skal foreligge når politikerne godkender (og offentliggør) strukturplanen	Screening udgår, da projektet er omfattet af bilag 2. Kystdirektoratet med ind over hvis der skal være en udløbsledning til Øresund eller Roskilde Fjord. Forholdet til vandområdeplan belyses
A2a	Natura2000	Væsentlighedsvurdering for Natura 2000 områderne	Kommune(r)	Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1122 af 03/09/2018 kapitel 2a Habitatdirektivet	2-3 måneder	1 måned	-	Samtidig med miljøvurdering	Denne del indgår også i VVM. Det vurderes om konsekvensvurdering er nødvendig.
A2b	Natura2000	Konsekvensvurdering for Natura 2000 områderne	Kommune(r)	Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1122 af 03/09/2018 kapitel 2a Habitatdirektivet	2-4 måneder	3-4 måneder	4 uger	Indgår i miljøvurdering	Kan udgå - se ovenstående. Konsekvensvurderingen er en del af miljøvurderingen og skal indgå heri.
A3a	Plangrundlag - lokalplan	Lokalplan / kommuneplan tillæg	Kommune(r)	Planloven - LBK nr 287 af 16/04/2018 af lov om planlægning § 11a og 13.	2-3 måneder	6-8 måneder (høring 4-8 uger)	-	Opstart afventer vedtaget miljørapport	Hvis det er anlæg i landzone, skal det sikres, at dette er rummet i lokalplanen, så der ikke skal søges om landzonetilladelse.
A3b	Plangrundlag - lokalplan	Miljørapport/miljøvurdering lokalplan/kommuneplan tillæg	Kommune(r)	Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019	1 måned	6-8 måneder (høring 4-8 uger)	4 uger	I høring med lokalplanen	
A4a	Plangrundlag - spildevandsplan	Tillæg til spildevandsplan (evt. revision af spildevandsplan)	Kommune(r)	Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1121 af 03/09/2018 § 32 og Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1469 af 12/12/2017 § 5	3 måneder	6 - 8 måneder (høring 8 uger)	-	I høring med lokalplanen	Spildevandsplanen må ikke stride imod kommune- og lokalplaner. Tillæg kan komme i høring samtidig med lokalplan. Et tillæg pr. kommune.
A4b	Plangrundlag - spildevandsplan	Miljørapport/miljøvurdering spildevandsplan (tillæg)	Kommune(r)	Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019	1 måned	6 - 8 måneder (høring 8 uger)	4 uger	I høring med lokalplanen	Miljørapport for tillæg spildevandsplan. Et tillæg pr. berørt kommune

# Myndighedsprocesplan

Novafos  
Strukturanalyse Øresund og Roskilde Fjord

Version 1.0  
Dato 06-03-2019

Rød tekst: Fokus på tid og økonomi - kan fordyre og/eller forlænge projektet

Tilladelse kan udgå, hvis det sikres at omfang af øvrige tilladelser er tilstrækkeligt detaljerede.

## Projekt

ID-nr.	Emne	Ansøgningens art	Myndighed	Reference til lovgivning	Forventet forberedelse/dialog og udarbejdelse af ansøgning	Forventet sagsbehandlingstid hos myndighed	Klagefrist	Afhængigheder	Bemærkninger
B1a	VVM	Ansøgning om Miljøkonsekvensvurdering af hele projektet	Miljøstyrelsen / Kommune(r) / Kystdirektoratet	Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c Kystbeskyttelsesloven LBK 57 af 21/01/2019 § 16 Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019	1 måned	3-4 måneder	4 uger		UDGÅR - hvis bygherre vurderer at miljøkonsekvensvurdering er nødvendig, gås der direkte til miljøkonsekvensvurderingen. Miljøstyrelsen er myndighed og inddrager kommuner og Kystdirektoratet.
B1b	VVM	Miljøkonsekvensvurdering af hele projektet	Miljøstyrelsen / Kommune(r) / Kystdirektoratet	Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c Kystbeskyttelsesloven LBK 57 af 21/01/2019 § 16 Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019	1 måned + 4-6 måneder	1 måned + 5-8 måneder	4 uger		Hvis der arbejdes med rummelige traceer for afskærende ledninger og hvis kommunerne indgår med detaljer om konsekvenser ift. vandområdeplaner kan miljøvurdering af nye tillæg til spildevandsplaner og miljøkonsekvensvurdering af vandløbsregulering undgås, da de er omfattet af denne overordnede
B2	Jernbane	Ansøgning om krydsningstilladelse til etablering af ledninger under jernbane	Trafikstyrelsen og Banedanmark	Jernbaneloven LOV nr. 686 af 27/05/2015 § 24. Krav i bronnormen B159-4 skal overholdes.	3-6 måneder	12-24 måneder	-		
B3	Plangrundlag	Landzonetilladelse i forbindelse med evt. nyt renseanlæg eller pumpestationer	Kommune(r)	Planloven - LBK nr 287 af 16/04/2018 § 35	1 måned	2-4 måneder (høring af naboer 2 uger)	4 uger		UDGÅR - hvis anlæg indgår i lokalplanen
B4a	Plangrundlag - spildevandsplan	Tillæg til spildevandsplan	Kommune(r)	Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1121 af 03/09/2018 § 32 og Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1469 af 12/12/2017 § 5	3 måneder	6 - 8 måneder (høring 8 uger)	-	Efter VVM tilladelse er givet	Spildevandsplanen må ikke stride imod kommune- og lokalplaner.
B4b	Miljøvurdering af spildevandsplan	Miljørapport spildevandsplan (tillæg)	Kommune(r)	Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019	1 måned	6 - 8 måneder (høring 8 uger)	4 uger		UDGÅR - hvis traceer mv. er omfattet af VVM for hele projektet
B5	Arealerhvervelse	Ekspropriation eller opkøb	Kommune(r)	Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1121 af 03/09/2018 kapitel 8, Vejloven LOV nr 1520 af 27/12/2014 kapitel 10	2 måneder	4-8 måneder		Efter vedtagelse af tillæg spildevandsplan (ekspropriationsgrundlag)	
B6	Udledning	Ansøgning om udledningstilladelse (fra udvidet/nyt renseanlæg eller overløb fra nedlagt renseanlæg)	Kommune(r)	Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1121 af 03/09/2018 § 28	1-2 måneder efter afklaring med kommunen	3-6 måneder	4 uger	Afhænger af, at tillæg til spildevandsplan vedtages.	Klage har ikke opsættende virkning
B7a	Vandløbsregulering	Vandløbsregulering	Kommune(r)	Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering BEK nr 834 af 27/06/2016	2-3 måneder	4-6 måneder		Afventer Natura 2000 væsentlighedsvurdering/konsekvensvurdering	Kun relevant ved vandløbsregulering
B7b	VVM	Ansøgning om Miljøkonsekvensvurdering af vandløbsrestaurering	Miljøstyrelsen / Kommune(r)	Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c Samordningsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019	1 måned	3-4 måneder	4 uger		UDGÅR - hvis omfang er vurderet og indgår i VVM for hele projektet
B7c	VVM	Miljøkonsekvensvurdering af vandløbsrestaurering	Miljøstyrelsen / Kommune(r)	Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c Samordningsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019	1 måned + 4-6 måneder	1 måned + 5-8 måneder	4 uger		UDGÅR - hvis omfang er vurderet og indgår i VVM for hele projektet
B8	Fredninger	Tilladelse til bygning af pumpestation og/eller ledninger inden for fredningen	Fredningsnævnet	Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1122 af 03/09/2018 kap. 6.	2 - 4 måneder	8-12 måneder	4 uger	Efter VVM tilladelse er givet	Det skal afklares, om byggearbejder berører fredede områder.
B9	Beskyttelseslinjer - sø/å, skov, fortidsminder, beskyttet natur	Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen	Kommune(r)	Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1122 af 03/09/2018 § 3, 16, 17, 18	1-2 måneder	2 - 3 måneder	4 uger	Efter VVM tilladelse er givet	Ved byggeri eller arbejder indenfor beskyttelseslinjer/-områder
B10	Fredskov	Tilladelse fra skovloven til rydning af fredskov, etablering af teknisk anlæg i fredskov	Miljøstyrelsen.	Skovlovens LBK nr 122 af 26/01/2017 §6 eller 11 efter §38	1-2 måneder	2 - 3 måneder	4 uger	Efter VVM tilladelse er givet	Hvis bygværker eller arbejdspladser placeres i fredskovsarealet
B11	Arkæologi	Høring af museerne om risiko /mulighed for arkæologiske interesser (arkivalsk kontrol). Kulturstyrelsen skal godkende evt. forundersøgelse.	Relevante museer og Kulturstyrelsen.	Museumsloven: BEK 358 af 08/04/2014 kapitel 8	1-2 måned	2-12 måneder	4 uger	Efter lokalplan er vedtaget og VVM tilladelse er givet	Hvis der skal udføres arkæologiske forundersøgelser og der er arkæologiske fund, kan projektet blive forsinket væsentligt.
B12	Boring	Boretilladelse til hydrogeologiske forundersøgelser - borerer	Kommune(r)	Boringsbekendtgørelsen BEK nr 1260 af 28/10/2013	1 måneder	1-2 måneder	4 uger	Efter VVM tilladelse er givet	Ved etablering borerer til undersøgelse eller vandindvinding/grundvandssænkning skal der anmeldes eller ansøges om borearbejdet til kommunen.
B13	Anlæg på søterritoriet	Tilladelse til etablering af havledning / udløbsledning i Øresund eller Roskilde Fjord	Kystdirektoratet	Kystbeskyttelsesloven LBK nr. 57 af 21/01/2019 kapitel 3	1-2 måneder	3-4 måneder	4 uger	Efter VVM tilladelse er givet	Hvis der skal anlægges ny udløbsledning til havet
B14	Byggeri	Ansøgning om byggetilladelse	Kommune(r)	Byggeloven LBK nr 1178 af 23/09/2016 § 16	1-3 måned	2 - 3 måneder		Efter VVM tilladelse er givet	Til byggeri og byggeplads



